

ESTADO DE RONDÔNIA
ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA VIDA, DIGNIDADE E ESPERANÇA DO ANCIÃO (PROMOVIDA)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA VIDA
END: RUA MAYRA S/Nº, BAIRRO ALVORADA - MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE

ITENS	DISCRIMINAÇÃO	DIAS						VALOR	
		30	60	90	120	150	180	R\$	%
1.0	SERVIÇOS TÉCNICOS	1.118,18 100,00%						1.118,18	1,03%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	84,76 100,00%						84,76	0,08%
3.0	CANTEIRO DE OBRAS	4.699,98 100,00%						4.699,98	4,32%
4.0	MOVIMENTO DA TERRA	3.593,36 100,00%						3.593,36	3,30%
5.0	INFRA ESTRUTURAS (FUNDACOES)		16.276,53 100,00%					16.276,53	14,95%
6.0	SUPER ESTRUTURA		7.110,96 50,00%	7.110,96 50,00%				14.221,91	13,06%
7.0	PAREDES E PAINÉIS		2.282,11 50,00%	2.282,11 50,00%				4.564,22	4,19%
8.0	COBERTURA			50,00%	12.016,69 50,00%	12.016,69 50,00%		24.033,38	22,07%
9.0	PISOS				3.197,08 30,00%	3.197,08 30,00%	4.262,78 40,00%	10.656,94	9,79%
10.0	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES			2.024,36 20,00%	2.024,36 20,00%	3.036,53 30,00%	3.036,53 30,00%	10.121,78	9,29%
11.0	ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS					1.858,28 50,00%	1.858,28 50,00%	3.716,56	3,41%
11.0	PINTURAS						6.607,27 100,00%	6.607,27	6,07%
12.0	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA					2.491,05 50,00%	2.491,05 50,00%	4.982,10	4,57%
13.0	INSTALACAO HIDRO - SANITARIO					1.934,92 50,00%	1.934,92 50,00%	3.869,83	3,55%
15.0	SERVIÇOS DIVERSOS						358,60 100,00%	358,60	0,33%
	DESEMBOLSO MENSAL (SEM BDI) R\$	9.496,28	25.669,60	11.417,42	17.238,13	24.534,55	20.549,43	108.905,40	100,00%
	BDI (22,20%) R\$	2.394,96	6.473,87	2.879,47	4.347,46	6.187,61	5.182,56	27.465,94	
	DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI) R\$	11.891,24	32.143,47	14.296,89	21.585,59	30.722,16	25.731,99	136.371,34	
	TOTAL MENSAL (%)	8,72%	23,57%	10,48%	15,83%	22,53%	18,87%	100,00%	
	TOTAL ACUMULADO R\$	11.891,24	44.034,71	58.331,60	79.917,19	110.633,35	136.371,34		
	TOTAL ACUMULADO (%)	8,72%	32,29%	42,77%	58,60%	84,13%	100,00%		

Engenheiro Civil
CREA - 6965 - D/P

[Handwritten signature]